

Checkliste Ausrollen neuer Firmware

- Tunnel digger
- Tunnel digger Watchdog (Interface am Gateway aus der Brücke schmeißen und gucken, ob der TD neu gestartet wird, sonst ist der Router ewig verbunden aber nicht im Batman)
- Einmal neuen Router flaschen und das LuCi kontrollieren
- Einmal sysupgrade mit Übernahme
- x86 einmal separat testen
- Autoupdater mit manipuliertem Manifest testen
- Stabilitäts- und Funktionstest