

# 2020-04-01 - Protokoll Freifunk-Treffen

Teilnehmer: ? Freifunker + ? via Mumble

Ort: Online

## Inhalt

- Planung THW
- Pull-Requests durchgehen
- Ansible zu ifupdown2 kompatibel machen
- FAA-Status

## Planung THW

Lukas Segbert berichtet von seiner ersten Planung:

- Der größte und der kleinste Standort - Münster und Greven - sollen als Pilotstandorte dienen.
- Greven:
  - Siehe auch <https://www.google.de/maps/place/THW+Ortsverband+Greven/@52.0992332,7.5923473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b9b7c10e6cd3c9:0xaf25e9fcc8158aa9!8m2!3d52.0992299!4d7.594536>
  - Es soll erstmal nur das Nebengebäude versorgt werden, die Fahrzeughalle erstmal nicht
  - Gebäude hat ca. Maße 12 x 30 m.
  - => Erstmal nur eine AVM4040 und gucken, wie die Ausleuchtung im Gebäude ist.
  - Ggfs. später erweitern, wenn die Verkabelung steht
- Münster
  - Siehe auch: <https://www.google.com/maps/search/M%C3%BCnster+thw/@51.9958233,7.6342637,19z>
  - Strukturierte Verkabelung vorhanden
  - Hauptgebäude unten quer, 2 Stockwerke
  - Ubiquiti US8-150W
  - 3-4x Ubiquiti nanoHD mit Original-Firmware. Nutzung eines eigenen Controllers oder einfach den [Ubiquiti Unifi-Controller im Freifunk Münsterland - Netzwerk](#)
  - 1x AVM4040
  - 1x AC Mesh (durch die Stadt Münster?)
  - diverse Patchkabel
- Anleitung zum Fläschen von AVM-Geräten: <https://fritz-tools.readthedocs.io/de/latest/flashing/general.html>
  - Wichtig: Firmware 4.2.0 verwenden

## Pull-Requests durchgehen

Die meisten angenommen, Diskussion zu der Namensgebung ins Forum verlagert (<https://forum.freifunk-muensterland.de/t/domaenen-weiter-durchnummerieren/4501>) und 129 ist uns heute zu kompliziert.

## Ansible zu ifupdown2 kompatibel machen

## FAA-Status

*Ich denke der Fehler kann durch einen Power Drain behoben werden, daher bitten Sie Herrn F. den Server herunterzufahren, den Strom abzuziehen (es sollte nur ein Netzteil und daher 1 Stromkabel angeschlossen sein). Dann soll Herr F. für 1 Minute den Einschalter gedrückt halten., danach Strom wieder anstecken und 1 Minute warten. Der Server sollte danach normal booten.*

*Falls nicht, muss der Dimm A2 herausgenommen werden.*

- Herr F. meldet sich nicht zurück. Hat jemand Alternativ-Kontakt?
- Sebastian ruft nochmal über die Zentrale an